



SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
Fax: 040-46 01 13

BESIKTNINGSINTYG

Återkom. besiktning AFS 2003:6



AMO

besiktning@smp.sp.se

www.smp.nu

1050689 AJO 75 2012-11-06 1039241

Protokoll nr
194326-6672

SMP Nr
101908-12

Besiktningdatum 2012-11-21	
Nästa ordinarie besiktning 2013-12	

Ägare
STRABAG Sverige AB

Vargmötesvägen 9

186 30 VALLENTUNA

08-6260750, 073-0922895 Sami

Objekt

Objektslag Hjulgrävmaskin			Er beteckning 700.2957.419	Automatiskt brandsläckningssystem, ej funktionskontroll.
Modell Komatsu PW110R			Plats	
Tillv. nr 77010327	Tillv. år 2006	Skylt nr.	Bes.ing. Andreas Jonsson	
Effekt (kW) 69	Mätarställning (h) 1 621	Telefonnummer 010-516 64 68		

Tillsatsutrustning

A	
B	
C	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
Ü	MASKINHANDLINGAR	Ü	KOMMUNIKATION	6.2	Bygel som håller dörr i öppet läge, saknas	2
0.1	Identitet	7.1	Belysning	7.3	Signalhorn, svag	2
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering	8.1	Krokspärr, saknas	2
0.3	Övrigt	7.3	Signal			
Ü	STOMME	7.4	Sikt			
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning			
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled			
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt			
Ü	HJUL-/BANDSYSTEM	Ü	AGGREGAT			
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla			
2.2	Axel	8.2	Skopa			
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste			
Ü	DRIVSYSTEM	8.4	Tiltlänkar			
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm			
3.2	Servosystem	8.6	Bom			
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet			
Ü	BROMSAR	8.8	Arbetshydraulik			
4.1	Färbroms	8.9	Övrigt			
4.2	Parkeringsbroms		TILLSATSAGGREGAT			
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare			
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm			
4.5	Övrigt	9.3	Lyftgafflar			
Ü	STYRNING	9.4	Övrigt			
5.1	Styrssystem	Ü	STABILITET			
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning			
5.3	Styrled	10.2	Övrigt			
5.4	Övrigt					
Ü	KAROSSERI					
6.1	Fönster					
6.2	Dörr					
6.3	Förrarstol					
6.4	Manöverorgan					
6.5	Värme/Ventilation					
6.6	Buller					
6.7	Hytt					

Besiktningresultat

Maxlast (kg) Antal personer

Med brister - Objektet får inte användas förrän bristerna åtgärdats

1 100

Besiktningresultat - Tillsatsaggregat

A		
B		
C		

Bedöms erbjuda betryggande säkerhet när noterade brister åtgärdats.

För ytterligare upplysningar se omstående sida