



PART OF RI.SE

SMP Svensk Maskinprovning AB  
Box 56  
230 53 ALNARP  
Tel: 010-516 64 00  
[besiktning@smp.ri.se](mailto:besiktning@smp.ri.se)

**BESIKTNINGSINTYG**  
Återkom. besiktning AFS 2003:6



AMO

Protokoll nr  
316605-8172

SMP Nr  
127993-11

[www.smp.nu](http://www.smp.nu)

1058790 JIM 0 2018-11-20 1058790

Besiktningsdatum 2018-11-20	
Nästa ordinarie besiktning 2019-11	

Ägare  
Magnus Larsson

Boplatsvägen 10

291 66 KRISTIANSTAD

070-7305118

**Objekt**

Objektslag <b>Hjulgrävmaskin</b>	Er beteckning	
Modell <b>Take Job TB175W</b>	Plats	
Tillv. nr <b>17520581</b>	Effekt (kW) <b>49</b>	Bes.ing. <b>Jimmy Nilsson</b>
Tillv. år <b>2006</b>	Mätarställning (h) <b>504</b>	Telefonnummer <b>010-516 64 35</b>

**Tillsatsutrustning**

A	Tiltrotator: Encon Nr: M1978
B	
C	

Blankett - 2018.1.12 (307) Fa 2018-10-21

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
	<b>MASKINHANDLINGAR</b>		<b>KOMMUNIKATION</b>	9.3	Tiltrotator, redskapsfäste, indikeringsanordning saknas/skadad	2
0.1	Identitet	7.1	Belysning	4.2	Parkeringsbroms, bromsverkan svag	2
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering	7.3	Signal, ur funktion	2
0.3	Övrigt	7.3	Signal	0.2	Instruktionsbok saknas (på svenska, skall förvaras i maskin)	2
	<b>STOMME</b>	7.4	Sikt			
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning			
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled			
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt			
	<b>HJUL-/BANDSYSTEM</b>		<b>AGGREGAT</b>			
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla			
2.2	Axel	8.2	Skopa			
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste			
	<b>DRIVSYSTEM</b>	8.4	Tiltlänkar			
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm			
3.2	Servosystem	8.6	Bom			
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet			
	<b>BROMSAR</b>	8.8	Arbetshydraulik			
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt			
4.2	Parkeringsbroms		<b>TILLSATSAGGREGAT</b>			
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare			
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm			
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator			
	<b>STYRNING</b>	9.4	Övrigt			
5.1	Styrssystem		<b>STABILITET</b>			
5.2	Styrcylindrar	10.1	Stödanordning			
5.3	Styrled	10.2	Övrigt			
5.4	Övrigt					
	<b>KAROSSERI</b>					
6.1	Fönster					
6.2	Dörr					
6.3	Förarstol					
6.4	Manöverorgan					
6.5	Värme/Ventilation					
6.6	Buller					
6.7	Hytt					

Besiktningsresultat		Maxlast (kg)	Antal personer
Med brister - Objektet får inte användas förrän bristerna åtgärdats		1 229	
Besiktningsresultat - Tillsatsaggregat			
A	Med brister- Tillsatsaggregatet får inte användas förrän bristerna åtgärdats		
B			
C			

Bedöms erbjuda betryggande säkerhet när noterade brister åtgärdats.

För ytterligare upplysningar se omstående sida